

社会資本総合整備計画

事後評価書

2017年（平成29年）3月

福山市公園緑地課

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 29 年 3 月 16 日

計画の名称		1 安全で快適な都市公園の整備																			
計画の期間		平成23年度 ～ 平成27年度 （5年間）					交付対象		福山市												
計画の目標																					
○園路や便所を乳幼児連れ，高齢者や障がい者などの利用に配慮した構造に改修し，また，老朽化した公園施設（特に遊具やフェンス）を更新することにより，全ての人が安心して快適に利用できる公園整備を行う。 ○公園施設長寿命化計画に基づき適切に維持管理されている公園施設の改築を実施することにより，老朽化に伴い劣化した遊具を現行の安全基準に適合したものへと改築・更新するとともに園路・公園便所・照明等の機能向上を図る改築・更新を実施して都市公園の適正な管理による公園利用者の安全・安心の確保や，公園施設に係るライフサイクルコストの縮減を図る。																					
計画の成果目標（定量的指標）																					
○バリアフリーの適合公園H23当初3.3 %（21公園）から，H25末4.5 %（29公園）に増加させる。 ○この計画期間中に，6公園のバリアフリー化事業と9公園の改築事業を実施する。 ○公園施設長寿命化計画に基づき6公園の公園施設の改築更新事業を実施する。																					
定量的指標の定義及び算定式									定量的指標の現況値及び目標値			備考									
① バリアフリーの適合公園を増加する。 平成25年度末までに更新改修が必要な34公園の公園施設の更新改修を行う。 ② 平成27年度末までに長寿命計画に基づき改築・更新が必要な駅家公園等6公園の園路等公園施設の改築・更新を行う。 ③		当初現況値 （H23当初）		中間目標値 （H24末）		最終目標値 （H27末）															
		3.3 % （21公園）		—		4.5 % （29公園）															
		61.7 % （21公園）		100 % （34公園）																	
		0.0 % （0公園）		100 % （6公園）																	
全体事業費		合計 （A + B + C）		314 百万円		A		314 百万円		B		0 百万円		C		0 百万円		効果促進事業費の割合 C / （A + B + C）		0.0%	
事後評価																					
○事後評価の実施体制、実施時期																					
事後評価の実施体制												事後評価の実施時期									
福山市において評価を実施												2017 年（平成29年度）2月15日									
												公表の方法									
												市ホームページ									
1. 交付対象事業の進捗状況																					
交付対象事業																					
A1 基幹事業																					
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略 工種	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考				
1-A-1	公園	一般	福山市	直接	—	—	—	福山市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	園路・遊具改修，フェンス更新	福山市	H23	H24	H25	H26	H27	174					
1-A-2	公園	一般	福山市	直接	—	—	—	福山市公園施設長寿命化対策支援事業	園路・照明・便所改築，遊具更新	福山市						140					
合計																314					
B 関連社会資本整備事業																					
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 （延長・面積等）	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考					
										H23	H24	H25	H26	H27							
合計																					

(参考図面) 市街地整備

