



川南まちづくり情報誌

「各事業の進捗状況のお知らせ」

■ 2023年（令和5年）9月・第15号■
 福山市 市民局 神辺支所
 神辺建設産業課 川南まちづくり担当
 所在地：福山市神辺町大字川北1151-1
 Tel：084-962-5021

川南地区まちづくり新ビジョンに基づき、各種事業が進んでいます。2023年度の進捗状況や今後の予定をお知らせします。

川南土地区画整理事業の進捗

【事業概要】

施行面積：10.6ha
 事業期間：1975年度（昭和50年度）～2027年度（令和9年度）
 計画事業費：4,150,000千円


【今年度の取り組み】

土地区画整理協議会開催2回
 公共施設（調整池，道路）の整備／宅地の整地／上下水道敷設（上下水道局）
 公園設計ワークショップ
 移転補償

【区画整理区域内工事状況写真（2023年9月現在）】



【実施状況図（2023年7月末現在）】



【今後の予定】

2023年度（令和5年度）～2025年度（令和7年度）
 公共施設（調整池，道路，公園など）の整備，宅地の整地，移転補償
 2026年度（令和8年度）～2027年度（令和9年度）
 換地処分手続（出来形確認測量，換地計画作成，登記準備など）

2025年度（令和7年度）公共施設概成に向けて，工事实施中です。
 工事車両の通行などご不便おかけしますが，ご理解・ご協力よろしくお願いします。

