

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和06年02月29日

計画の名称	次世代につなぐ都市公園の再生（防災・安全）													
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	福山市													
計画の目標	計画の対象とするものの多くが耐用年数の9割を超越している現状から、公園施設長寿命化計画に基づき適切に維持管理されている公園施設の改築を実施することにより、公園利用者の安全・安心の確保と公園施設に係るライフサイクルコストの縮減を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		401	A	401	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	R2末	R4末
1	公園施設長寿命化計画に基づき、58公園の公園施設の改築・更新の割合をR4年度末までに100%とする。			
	R4年度末までに長寿命化計画に基づき改築・更新が必要な遊具等公園施設の改築・更新の割合（改築済の公園施設数）／（長寿命化計画に位置付けられた改築が必要な公園施設数）	56%	76%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	福山市	直接	福山市	－	－	福山市公園施設長寿命化 対策支援事業	遊具改築・更新，公園便所更 新等	福山市	■	■	■	■	■	296		策定済	
	A12-002	公園	一般	福山市	直接	福山市	－	－	福山市公園施設長寿命化 対策支援事業（５か年老 朽）	遊具改築・更新等（N＝１７	福山市				■	■		105		策定済
											小計							401		
											合計							401		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
福山市社会資本総合整備計画評価委員会を開催し、評価を行う。	2023年(令和5年)12月20日
	公表の方法
	市ホームページ
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	既存の都市公園ストックの適正な維持管理が課題となっている中、目標を下回ったものの、限られた予算の中で適切に改築・更新を実施、良好な都市環境の形成や市民が安全・安心に利用出来る公園を整備することが出来た。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
引き続き、「福山市都市マスタープラン」に基づき、都市公園の体系的な整備を推進し、多様な世代の交流と健康促進を図るとともに、「第二期福山市公園施設長寿命化計画」に基づき、公園施設の重点的かつ効率的な改築・更新事業を実施し、安全で快適な利用の確保及びライフサイクルコストの縮減に取り組む。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	5 8 公園の公園施設の改築更新事業		
	最 終 目標値	100%	長寿命化計画に位置づけられた424施設（58公園）のうち412施設（53公園）については、対象施設の改築・更新が完了したが、12施設（5公園）については地元協議に時間を要したため、改築済みの公園数の割合が目標値を下回った。なお、12施設（5公園）については令和5年度～令和9年度「次世代につなぐ都市公園の再生（防災・安全）」で実施するもの。
	最 終 実績値	97%	