

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	都市公園のスポーツ施設（庭球場）整備											
計画の期間	令和05年度～令和06年度（2年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	福山市											
計画の目標	2020年（令和2年）2月に策定した「福山市スポーツ施設再編方針（庭球場・水泳場）」に基づき、老朽化した施設の統廃合に伴う市内の拠点となる施設として竹ヶ端運動公園庭球場を整備するとともに、大規模大会が開催可能な庭球場としての整備を図る。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,792	A	1,792	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5年度		R6年度
1	竹ヶ端運動公園庭球場のコート数を12面から20面に増設することにより、年間75,000人の利用者数を目指す。 竹ヶ端運動公園庭球場の年間利用者数	45000人	人	75000人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---



事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

主管課にて評価書を作成し、関係部署に確認を行うことで評価を行う。

事後評価の実施時期

2026年（令和8年）2月

公表の方法

市ホームページ

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

12面から20面に増設することにより、利用者数の増加が見られた。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

今後は、都市公園のスポーツ施設において、施設の更新、補修等を行い、安全で快適な利用の確保に取り組んでいく。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	75000人
	最終実績値	99823人
		面数が増えたことによる利用者数の増加により、目標値を大きく上回っている。