

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	網引	交通量が多く、スピードを出す車がある。過去事故もあった。	【市】 外側線の新設 路面標示(横断注意)の新設	○	
2	網引	集合場所(大森公園)を出る際に、下から上がって来る車から児童が確認しにくい。	【県】 路面標示の設置	○	【県】平成28年9月完了 県道新山府中線
3	網引	通学時歩道と道路が狭いため危険:通学路を色分け歩道に	【市】着手中 路面標示		横断歩道は車両・歩行者ともに交通量が設置基準を満たさないため、設置できない。
4	網引	通学路に横断歩道がないため危険:横断歩道の新設	【学校・地域等】 見守り指導	○	横断歩道は設置基準(交通量, 横断者数)を満たす必要があり, 当該箇所は難しい。(警察)引き続き, 大人による見守り続ける。
5	網引	通学路に横断歩道がないため危険:横断歩道の新設 通学路に歩道がないため危険:歩道の新設	【市】着手中 路面標示		
6	網引	通学路 路肩(歩道斜面)崩れそうで危険:水路整備	【市】 水路・路肩の改修	○	

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

7	網引	当免橋西及び東の交差点は、交通量も多く、横断が危険である。	【市】 ドット線の新設	○	【警察】規制は地域住民の同意があり、地域要望が警察に提出されれば検討。
8	網引	道路が狭い上に、交通量が多く危険。	【市】 外側線の新設	○	
9	網引	道路が狭い。歩道等の境がない。側溝へ転落の恐れがある。	【市】 擁壁(ブロック) ガードパイプ	○	市道 常下安井幹線 ※2014年度(平成26年度)からの継続
10	網引	路肩が整備されていない。側溝に転落する恐れがある。	【市】 路肩整備, 道路拡幅	○	市道 宮内下安井幹線 ※2014年度(平成26年度)からの継続
11	網引	道路が狭い。側溝へ転落の恐れがある。	【市】 側溝蓋 区画線(外側線)	○	市道 下安井139号線 ※2014年度(平成26年度)からの継続
12	網引	スピードを出す車が多い。	【県】 区画線(文字)(ドット線) 歩道整備 【警察】 横断歩道の修復		【警】対策実施済み 【県】対策着手中 県道 新市七曲西城線 ※2014年度(平成26年度)からの継続

網引小学校

