

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	坪生	横断歩道マークの塗り直しが必要。	【警察】 横断歩道の引き直し	○	
2	坪生	車の往来が多く、児童の通行に支障がある。	【自治会】 のぼり旗の設置 【学校・地域等】 通学路看板の設置	○	
3	坪生	横断歩道マークの塗り直し。大門・神辺線の停車線が交差点に近すぎ、信号無視につながる。	【警察】困難 調整中→困難(2017.03) 【県】済 舗装の補修		【県】対策実施済み 県道神辺大門線
4	坪生	急カーブで車の確認が難しい。カーブミラーの設置が必要。	【学校・地域等】 交通安全指導	○	
5	坪生	オレンジのポールの破損が歩行者の躓きの原因となる。	【市】 ポストコーンの再設置	○	

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

6	坪生	横断歩道マークの塗り直しが必要。	【警察】 横断歩道・停止線の引き直し	○	
7	坪生	横断歩道マークの塗り直しが必要。	【警察】 横断歩道・停止線の引き直し	○	
8	坪生	横断歩道マークの塗り直しが必要。	【警察】 横断歩道・停止線の引き直し	○	
9	坪生	信号機手前の溝にふたをしないと危険である。	【市】 ポストコーンの設置 【学校・地域等】 交通安全指導	○	
10	坪生	児童が横断する場所で車の往来も多い。ストップマークの設置。	【市】 路面標示(横断児童あり)の設置	○	
11	坪生	一部に柵が無い場所があり, 危険。			私有地のため難しい。

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

12	坪生	児童が横断する場所で車の往来も多い。横断歩道の設置。	【市】 路面標示(児童注意, 交差点マーク) の設置	○	
13	坪生	停止線の位置が適切でないので, 見通しが悪い。			【警察】【県】停止線の位置は正規の位置であり, 適正である。
14	坪生	交通量が多いのに優先道路が分かりにくく危険である。	【市】 区画線(ドット線)の設置 路面標示(交差点マーク)の設置	○	坪生(13)と同一箇所。同時に施工する。

坪生小学校



凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

