

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	道上	普通車が離合困難なので、歩行時に危険を感じる。	【県】着手中 路面標示 外側線とドット線の見直し		【警察】取締りできない場所であるため、規制は難しい。 県道道上停車場線
2	道上	幅が狭くなり、カーブになっており危険を感じる。	【県】着手中 路面標示 外側線とドット線の見直し		【警察】規制は難しい。 県道道上停車場線
3	道上	車道が狭く歩いている時に危険を感じる。			【市】道路改良工事に合わせて蓋かけ等を検討していく。
4	道上	溝に防止柵がないので落下の恐れあり。	【県】 転落防止柵の設置		県道道上停車場線 【自治会】地域の同意を確認し、 学校保健課へ連絡。
5	道上	車が歩行者が見えにくいのか危険を感じる。	【学校・地域等】 通学路の変更	○	

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

6	道上	溝が深く信号待ち横断歩道を通行の時, 柵がなく危険を感じる。	【県】 転落防止柵の設置	○	国道182号
7	道上	左折の車が多く横断歩道がなく, 危険を感じる。			【警察】交通量・利用者が少ないため, 横断歩道の設置はできない。
8	道上	トンネル内暗いので, LED化整備をしてほしい。雨天時に通行困難になるため, 迂回路標示。	【市】 LED照明の設置	○	【市】 照明のLED化を検討中。
9	道上	交差点の拡幅	調整中		対策の実施には用地取得が必要になる。用地取得を検討中。 ※2014年度(平成26年度)からの継続
10	道上	東側の斜面の木々が電線や電柱におおいかぶさり危険。	【自治会】 伐採の所有者への依頼 【学校・地域等】 通学路の変更(登下校ともに西側を通る)	○	
11	道上	大雨時に冠水してしまう。路面嵩上げ舗装・水路ボックスカルバート	【市】着手中 水路蓋掛け		長期的な計画で別途検討していく。

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

12	道上	河川への転落。防止柵の設置	【市】 転落防止柵の設置	○	
13	道上	横断時に危険。通学路である旨道路カラー識別	【市】 路面標示の設置 ラバーポール設置	○	
14	道上	道路が狭い。水路へ転落の恐れがある。	【市】 水路・側溝の蓋がけ	○	市道 道上75号線 ※2014年度(平成26年度)からの 継続

道上小学校

