

「中津原浄水場応急水源No. 2ポンプ取替工事」の質問に対する回答

施設部水づくり課

No.	質問事項	回答
1	ケーブル処理箇所について ケーブル25mとありますが、据付場所近くに端子箱のようなものがあるのでしょうか。既設ケーブルと直ジョイントでしょうか。	ポンプ設置位置より約5m離れた場所に端子箱があり、その中で端子接続となります。
2	作業日数について 第7章特記事項に「契約後速やかに引き揚げ作業を行い」と記載があります。また、別紙、水圧試験は放置から24時間以上とあります。合計作業日数が3日かかると思われますが、ラフタークレーンは2日分でしょうか。	契約後、速やかに引き揚げ作業を行うのは揚水管の腐食状況を確認するためです。揚水管に問題がなければ元に戻しておき、ポンプ搬入時に取替作業を行いますので、ラフタークレーンは2日分です。 揚水管が腐食している状況であれば、揚水管取替や水圧試験などの追加となる工事内容について変更協議を行いますので、ラフタークレーンの作業日数も協議の上、必要であれば変更対象とします。
3	機器工場立会について 揚水ポンプの工場立会は実施されるのでしょうか。	工場立会の実施予定はありません。機器メーカーによる性能試験結果を現地搬入前までに提出をお願いいたします。