

「（仮称）鞆町平地区ふれあい広場便所新築工事」の質問に対する回答（設計図書に関するもの）

2025年（令和7年）9月22日

福山市建設局建築部営繕課

No.	質問事項	回答	掲載日
1	A-14 東屋の軸組図がありませんが、梁や母屋などの寸法・納まりをご教示ください。	軸組図、梁や母屋などの寸法・納まりは、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入している製品の防災シェルター（PG10-BS005）を参考にしてください。	9月19日
2	建築工事 細目別内訳24について サイン2枚となっていますが、防災倉庫・掃除用具入れは指示がないので必要ないでしょうか。 また、男子・女子の表示はピクトサインでよいでしょうか。 多目的トイレのカットリングは車椅子のピクトのみの表示で良いでしょうか。	防災倉庫、掃除用具入れはカットリングシートを見込んでいます。 男女の表示、多目的トイレについてはお見込みのとおりです。	9月19日
3	外壁・スラブ下は打ち放し20・50の増し打ち表記があるが内壁は増し打ちの表記はありません 増し打ちは無しで打ち放しと考えてよろしいでしょうか また、必要であれば増し打ち部分の範囲を指示願います （A-09・A-12・S-01図）	A-12 記載のとおりです。	9月22日
4	便所入口側の外部排水溝はU字溝150×150 グレーチング蓋の表記があるが 角フリューム 150×150 蓋は鋼製で普通目 T-14と考えてよろしいでしょうか指示願います (A-16図)	お見込みのとおりです。	9月22日
5	コンクリート舗装部分の横膨張目地・横切り込み目地の注入目地はMS-2と考えてよろしいでしょうか 指示願います （A-16図）	アスファルト系低弾性を想定しています。	9月22日