

「川南土地区画整理事業道路築造工事(神辺駅御幸線外 1 路線)」の質問に対する回答（設計図書に関するもの）

2025 年（令和 7 年）5 月 3 0 日

福山市市民局神辺支所神辺建設産業課

No.	質 問	回 答	掲載日
1	交通誘導員の配置員数について、どの工種にもしくはどこのエリアの施工時にそれぞれ何人を計上しているのかが分かりません。工種・エリア等に対する配置条件を明示願います。	国道 182 号線沿いの作業（道路土工、排水構造物工）に対して交通誘導警備員 A を見込んでいます。交通誘導警備員 B は、神辺駅御幸線、川南湯田村駅線それぞれで、場内外への DT 等の出入りが発生する作業（土砂等運搬、舗装工、構造物撤去工）に対して員数を積み上げています。	5/30
2	流用土のヤードに砕石等のストックをすることは可能でしょうか。	現在流用土が置かれているヤードをストックヤードと考えていますが、他工事との関連で場所や時期の調整が発生する見込みです。	5/30