

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【戸手小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
1	69-1 (222-1)	戸手	県道 下御領新市線	交通量が多い。信号機がない。	【警察】 信号機設置(上申中)		
2	69-3 (225-2)	戸手	市道 戸手93号線	水路へ転落の恐れがある。	【市】 張り出しコンクリート 転落防止柵の設置	○	
3	69-4	戸手	市道 新市福田幹線	横断が困難。交通量が多い。	【県】 他路線の整備による交通量の軽減 【学校・地域等】 交通安全指導・誘導		国道486号 【県】対策着手中 【学校・地域等】対策実施済
4	69-5 (222-3)	戸手	市道 新市福田幹線 外1路線	横断が困難。側溝へ転落の恐れがある。	【市】 路肩の拡幅 ラバーボールの設置	○	【市】対策実施済 【警察】横断歩道の移設は検討したが、移設後の方が危険と判断。見送り。
5	69-6	戸手	国道486号 市道 新市福田幹線	交通量が多い。横断が困難。	【県】 他路線の整備による交通量の軽減 【市】 警戒標識, 路面標示等の設置		国道486号の拡幅により, 当該路線の交通量軽減を図る 【市】対策実施済 【県】対策着手中 【警察】信号機の設置を上申ししたが, 設置は困難。
6	69-8	戸手	市道 戸手77号線	スピードを出す車が多い。道路が狭い。	【警察】 一旦停止の規制		【警察】規制は周辺住民への影響が大きいため, 難しい。
7	221-4	戸手	県道 下御領新市線	見通しが悪い。交通量が多い。	【県】 区画線(文字)(ドット線) 他路線の整備による交通量の軽減 【学校・地域等】 ストップマークの設置 【警察】 横断歩道の修復		国道486号の拡幅により, 当該路線の交通量軽減を図る 【警察】対策実施済 【県】対策一部実施済(区画線) 【学校・地域等】対策実施済

2014年度(平成26年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図(2016年12月末現在)

【戸手小学校】

番号	点検番号	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	事業主体・対策内容	対策済	備考
8	221-6	戸手	市道 新市戸手幹線	交通量が多い。歩道等の境がない。	【市】 区画線(外側線)	○	
9	221-7	戸手	市道 新市戸手幹線	交通量が多い。横断歩道・停止線が消えかかっている。	【市】 区画線(外側線) 【警察】 横断歩道の修復	○	
10	221-8	戸手	市道 戸手68号線	側溝へ転落の恐れがある。	【市】 水路蓋設置	○	
11	222-2	戸手	国道486号	交通量が多い。大型車が頻繁に通る。	【県】 警戒標識の設置 道路改良		国道486号の拡幅により、当該路線の交通量軽減を図る 【県】対策一部実施済(警戒標識)
12	222-5	戸手	県道 下御領新市線	転落の恐れがある。	【県】 転落防止柵の設置 【学校・地域等】 花壇の移動	○	
13	223-1	戸手	市道 戸手77号線	転落の恐れがある。	【市】 転落防護柵	○	
14	223-2	戸手	市道 戸手42号線	転落の恐れがある。	【市】 転落防護柵	○	
15	225-1	戸手	市道 戸手93号線	水路へ転落の恐れがある。	【市】 路肩整備、道路拡幅 防護柵・防止柵等の設置		【市】対策着手中

戸手小学校

