合併建設計画の総括

～内海町・新市町・沼隈町・神辺町～

２０２６年（令和８年）８月

福山市企画財政局企画政策部企画政策課

１　合併の背景

人口減少・少子高齢化等の社会経済情勢の変化や地方分権の担い手となる基礎自治体にふさわしい行財政基盤の確立を目的として、1999 年（平成 11 年）以来、全国的に市町村合併が積極的に推進されてきました。

本市においては、平成以降に合併した内海町・新市町・沼隈町・神辺町とは、以前から、消防組合や広域行政事務組合等により広域行政を推進し、通勤、通学、商圏等の日常生活圏も一体の地域を形成していたことから、合併に関する具体的な議論を進めるための合併協議会を設置し、調査・研究に取り組んできました。

その後、議会における合併関連議案の議決を経て、2003 年（平成 15 年）2 月に内海町・新市町、2005 年（平成 17 年）2 月に沼隈町、2006 年（平成 18 年）3 月に神辺町と合併した本市は、豊かな自然環境や歴史、産業、文化など様々な魅力を有する備後圏域の中核都市として大きな発展を遂げてきました。

【（参考）合併建設計画の経過】

2003 年度（平成 15 年度）	内海町・新市町の合併建設計画に基づくまちづくり開始
2005 年度（平成 17 年度）	沼隈町の合併建設計画に基づくまちづくり開始
2006 年度（平成 18 年度）	神辺町の合併建設計画に基づくまちづくり開始
2010 年度（平成 22 年度）	事業内容見直し ・4 町合計事業数が 189 事業から 173 事業へ減少
2012 年度（平成 24 年度）	事業計画期間の延長 ・4 町の計画期間を 10 年から 15 年へ延長
2014 年度（平成 26 年度）	神辺町の合併建設計画に新たな事業（全市的事業）を追加 ・総合体育館等整備事業 ・学校施設整備事業（耐震化等の施設整備） ・就学前施設整備事業（大規模改修や改築など）
2019 年度（令和元年度）	事業計画期間の再延長及び神辺町の合併建設計画に新たな事業（全市的事業）を追加 ・沼隈町及び神辺町の計画期間を 15 年から 20 年へ延長 ・福山城魅力再生事業（福山城築城 400 年記念基金積立）
2022 年度（令和 4 年度）	神辺町の合併建設計画に新たな事業（全市的事業）を追加 ・持続可能なばらのまちづくり推進事業（基金積立） ※2023 年度に世界バラ会議福山大会記念基金へ積替 ・（仮称）子ども未来館整備事業（基金積立）

２　合併建設計画について

（１）合併建設計画の策定状況と計画期間

町名	合併建設計画（変更後計画期間）	合併年月日
内海町・新市町	2003（平成 15）年度～2017（平成 29）年度	2003 年 2 月 3 日
沼隈町	2005（平成 17）年度～2024（令和 6）年度	2005 年 2 月 1 日
神辺町	2006（平成 18）年度～2025（令和 7）年度	2006 年 3 月 1 日



※合併建設計画に基づき実施される事業の財源となる合併特例債の発行期限については、当初 10 年間とされていました。東日本大震災の影響を受けて、「東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律（平成 24 年法律第 36 号)」及び「東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 19 号)」が施行され、発行期間が 15 年間・20 年間と 2 度にわたって延長されたため、本市においても合併建設計画の期間を延長しました。

（２）4 町の計画事業数と実施状況　2025 年度（令和 7 年度）末時点

区分		内海町	新市町	沼隈町	神辺町	合計
事業数（件）		36	51	51	35	173
内訳	完了	27	51	47	28	153
	実施中	3	0	0	6	9
	実施困難	4	0	2	1	7
	未着手	2	0	2	0	4
事業化率（完了及び実施中）		83.3%	100%	92.2%	97.1%	93.6%
計画額（百万円）		8,985	16,572	11,378	25,473	62,408
事業費実績（百万円）		9,193	16,695	11,132	24,595	61,615

※事業数は 2010 年度（平成 22 年度）の事業見直し後の件数（全市的事業及び広島県事業を除く。）

※計画額・事業費実績は、全市的事業及び広島県事業を除く。

（３）合併特例債の借入状況　2025 年度（令和 7 年度）末時点

単位：百万円

区分	内海町	新市町	沼隈町	神辺町	全市事業	合計
借入限度額	1,806	9,864	5,801	14,693	25,024	57,188
借入済額	1,806	9,864	5,801	14,133	25,024	56,628
借入見込額	－	－	－	560	－	560

※合併特例債発行限度額：57,188 百万円

※広島県事業を含む。

【基金の取崩状況（合併特例債分）】

単位：百万円

区分	積立額	積立額 （運用益）	取崩額	基金残額
福山市地域振興基金 （沼隈町の地域づくり）	500	－	278	222
福山城築城 400 年記念基金 （記念イベントや保存事業）	2,000	18	211	1,807
世界バラ会議福山大会記念基金 （ばらのまちづくり事業）	500	2	357	145
福山市教育環境整備基金 （（仮称）子ども未来館整備）	1,000	19	－	1,019
合計	4,000	39	846	3,193

※積立額の 95％が合併特例債

（４）４町の主な取組と成果

市民交流センター等の整備や子育て・教育環境の整備、下水道・道路等の生活基盤整備などにより、住民福祉の向上を図るとともに、豊かな自然や歴史・文化といった４町それぞれの地域特性を踏まえながら、活力あるまちづくりを進めました。

ア　内海町

【支所・交流機能】
- 支所機能をはじめ生涯学習機能、ホール機能、歴史民俗資料展示室、海水を利用した温浴プール等を有するうつみ市民交流センターを整備し、住民サービスの向上につなげた。
- 生涯学習活動や文化活動の拠点として、内浦地区へ内浦公民館（現：内浦交流館）を整備した。

【産業】
- 自然を満喫できる海洋レクリエーションの場として、田島東部に内海フィッシャリーナを整備し、にぎわいにつなげた。

【生活基盤】
- 生涯を通じて心身ともに健やかで生き生きとした生活が送れるよう高齢者生活福祉センター（生活支援ハウス）を整備した。
- 南線改良事業や箱崎線改良事業などの道路整備により、交通環境の充実につなげた。
- 公衆衛生の向上に寄与するとともに、海など公共用水域の水質保全に資するため、漁業集落排水の整備を実施した。



うつみ市民交流センター



内浦公民館（現：内浦交流館）

【関連数値】

区分		2002 年度末 （平成 14 年度）	2017 年度末 （平成 29 年度）	増減
公共施設整備	公共施設整備数	－	4 施設※1	－
道路整備	市道整備路線数	－	4 路線	－
給水人口 普及率	給水人口	3,280 人	2,430 人	▲850 人
	給水人口／ 給水区域内人口	96.8%	95.7%	▲1.1pt
漁業集落排水 水洗化率	排水区域内人口／ 行政区域内人口	16.0%	67.0%	51.0pt

※1 公共施設整備数は、新たに建設した施設数を記載

イ　新市町

【文化・スポーツ】
・あしな文化財センターの整備により、備後絣を中心とした新市町の歴史・文化の発信・継承につなげた。また、新市スポーツセンターや大佐山運動公園を整備し、地域住民の健康増進やスポーツ環境の充実を図った。
【子育て・教育】
・小学校、中学校や給食センターの施設整備を行い、地域のこどもたちの教育環境の改善を図った。
【生活基盤】
・公衆衛生の向上に寄与するとともに、河川など公共用水域の水質保全に資するため、流域関連公共下水道事業による下水道整備を実施した。
・安心・安全で快適に暮らすことができるまちづくりを推進するため、北部地域の浸水対策として相方川の河川改修等を行い、地域住民の生活環境の向上につなげた。



あしな文化財センター



新市スポーツセンター

【関連数値】

区分		2002 年度末 （平成 14 年度）	2017 年度末 （平成 29 年度）	増減
公共施設整備	公共施設整備数	－	4 施設※1	－
道路整備	市道整備路線数	－	9 路線※2	－
給水人口 普及率	給水人口	6,221 人	6,740 人	519 人
	給水人口／ 給水区域内人口	34.0%	33.0%	▲1.0pt
公共下水道 人口普及率	処理区域内人口	6,736 人	11,736 人	5,000 人
	処理区域内人口／ 行政区域内人口	30.6%	57.4%	26.8pt

※1 公共施設整備数は、新たに建設した施設数を記載

※2 市道整備路線数は、町道改良事業を除く。

ウ　沼隈町

【文化・スポーツ】
・沼隈運動公園の整備や沼隈体育館の改修により、地域住民の健康増進やスポーツ環境の充実を図った。
【産業】
・農道の整備や用排水路の改修、鳥獣侵入防止柵の整備等を通じて、農業の振興・発展につなげた。
【子育て・教育】
・小・中学校建物大規模改造事業による耐震補強等の実施により、安心・安全な教育活動の推進につなげた。
【生活基盤】
・鐙線改良事業、黒瀬金江線改良事業等の道路整備により、交通環境の充実につなげた。
・急傾斜地崩壊対策事業の推進により、土砂災害リスクの低減と安心・安全な生活環境の充実につなげた。
・流域関連公共下水道事業（汚水整備）、流域関連公共下水道事業（雨水整備）などを通じて、生活環境の向上と浸水被害の軽減、防災・減災機能の強化を図った。


沼隈体育館


沼隈運動公園


鐙線改良事業

【関連数値】

区分		2004 年度末 （平成 16 年度）	2024 年度末 （令和 6 年度）	増減
公共施設整備	公共施設整備数	－	3 施設※1	－
道路整備	市道整備路線数	－	18 路線※2	－
給水人口 普及率	給水人口	12,332 人	9,681 人	▲2,651 人
	給水人口／ 給水区域内人口	98.8%	99.7%	0.9pt
公共下水道 人口普及率	処理区域内人口	1,040 人※3	4,323 人	3,283 人
	処理区域内人口／ 行政区域内人口	8.4%※3	44.5%	36.1pt

※1 公共施設整備数は、新たに建設した施設数を記載
※2 市道整備路線数は、町道改良等事業を除く。
※3 公共下水道については、2006 年（平成 18 年）4 月から供用開始のため、2006 年度末の数値

エ　神辺町

【支所・交流機能】
・まちづくりの拠点性を高めるため、神辺支所を改修し、支所機能に加え、市民交流機能を備える複合施設として整備したことで、住民サービスの更なる向上につなげた。
【子育て・教育】
・子育て環境の充実とこどもの健やかな成長のため、神辺保育所などの保育所を整備し、多様化する保育ニーズへの対応強化を図った。
・小中学校施設整備事業による耐震補強等の実施により、安心・安全な教育活動の推進につなげた。
【生活基盤】
・地域全体の活性化につなげるため、川南地区において、生活拠点にふさわしい良好な市街地形成を図る神辺地区まちづくり総合支援事業を実施したほか、川南土地区画整理事業を概成した。
・神辺斎場を新たに整備し、住民の将来的な火葬需要を踏まえた体制の構築と葬送に関する利便性の向上により、安心して利用できる環境の充実につなげた。
・公衆衛生の向上に寄与するとともに、河川など公共用水域の水質保全に資するため、公共下水道の整備を行った。


神辺保育所


神辺斎場


かんなべ市民交流センター

【関連数値】

区分		2005 年度末 （平成 17 年度）	2025 年度末 （令和 7 年度）	増減
公共施設整備	公共施設整備数	－	4 施設※1	－
道路整備	市道整備路線数	－	48 路線※2	－
給水人口 普及率	給水人口	41,382 人	45,508 人	4,126 人
	給水人口／ 給水区域内人口	99.5%	99.1%	▲0.4pt
公共下水道 人口普及率	処理区域内人口	7,276 人	17,876 人	10,600 人
	処理区域内人口／ 行政区域内人口	17.6%	38.9%	21.3pt

※1 公共施設整備数は、新たに建設した施設数を記載
※2 市道整備路線数は、神辺地区まちづくり総合支援事業及び川南土地区画整理事業を除く。

（５）全市的事業の主な取組と成果

【文化・スポーツ】

・将来にわたって市に活力を与え、健やかで心豊かに過ごせる場として、総合体育館（エフピコアリーナふくやま）を中心にエリアを整備し、こどもから高齢者まで幅広い世代のスポーツ・健康づくりをはじめ、交流とにぎわいの創造拠点となっている。

・福山城魅力再生事業、ばらのまちづくり推進事業、（仮称）子ども未来館整備事業として基金の積み立てを行い、歴史・文化資源等の価値向上や、都市魅力の向上、未来社会を創造する人材の育成を推進している。

【子育て・教育】

・児童生徒の学習・生活の場であるとともに、災害時における地域住民の応急避難場所として重要な役割を担っている学校施設の耐震化等施設整備を行い、児童生徒等の安全を守り、良好な教育環境の確保につなげた。



エフピコアリーナふくやま



学校施設の耐震化

３　合併建設計画に掲げる未完了事業の状況と今後の方向性

合併建設計画に掲載している事業のうち、「実施中・実施困難・未着手」となっている事業については、引き続き、事業実施に向けた課題や必要性等を整理し、手法や効果を勘案しながら、必要に応じて事業の推進を図っていきます。

なお、事業の実施に当たっては、国・県等の有利な財源を確保しながら、事業を実施できるように努めます。

（１）内海町

No	事業	進捗	実施困難及び未着手理由
1	釜谷小用地線改良事業	実施中	－
2	消防防災施設設備整備事業	実施中	－
3	内浦箱崎線改良事業	実施中	－
4	釜谷線（旧釜谷 4 号線）改良事業	実施困難	用地取得が困難なため
5	江ノ口志垣線改良事業	実施困難	用地取得が困難なため
6	南番川原線改良事業	実施困難	用地取得が困難なため
7	奥上西坂線改良事業	実施困難	用地取得が困難なため
8	新涯線改良事業	未着手	用地取得が困難なため
9	田島 37 号線（旧大浦 6 号線）改良事業	未着手	用地取得が困難なため

（２）新市町

該当なし

（３）沼隈町

No	事業	進捗	実施困難及び未着手理由
1	松尾尻線改良事業	実施困難	用地取得が困難なため
2	土手添 2 号線新設事業	実施困難	用地取得が困難なため
3	鞆渡住江橋線改良事業	未着手	用地取得が困難なため
4	草深汐入 1 号線新設事業	未着手	用地取得が困難なため

（４）神辺町

No	事業	進捗	実施困難及び未着手理由
1	町道新設改良事業 （上御領 37 号線外 37 路線）	実施中	－
2	芦田川流域関連公共下水道事業	実施中	－
3	神辺地区まちづくり総合支援事業	実施中	－
4	川南土地区画整理事業	実施中	－
5	都市計画道路川南湯田村駅線整備事業	実施中	－
6	下竹田線道路改良事業	実施中	－
7	下御領伊地線（第一工区）道路改良事業	実施困難	用地取得が困難なため

４　今後のまちづくりの方向性

本市は、平成の合併において内海町、新市町、沼隈町、神辺町の４町と合併し、これまで、合併建設計画に基づき、旧合併地域を含む福山市全体の発展につなげてきました。

小・中学校施設の耐震補強や改築、下水道等の整備、住民生活を支える道路整備などにより、生活環境の向上を図るとともに、市民交流センター、福祉施設、スポーツ施設の整備や土地区画整理事業などにも取り組んできました。

合併から 20 年が経過し、合併建設計画に位置付く事業は概ね完了し、これらの地域は、新たなまちづくりの段階に入っています。

旧合併地域を含む６つの地域（神辺・松永・新市・沼隈・内海・駅家）において、住民が主体となり、地域の価値を高める「地域の拠点づくり」を推進していくとともに、他の地域にも取組を広げ、市域全体の更なる発展をめざしていきます。

沼隈・内海地域では、道の駅アリストぬまくまの再整備を進めていくとともに、海洋環境の改善を通じた漁業による地域振興に取り組みます。海や山などの豊かな地域資源を生かした観光振興により、地域経済の活性化や関係人口の増加を図っていきます。

新市地域では、川を起点としたにぎわいをまち全体へ広げるため、新市ならではのかわまち広場づくりに取り組み、人と人とがつながるまちづくりを進めます。また、北部地域の歴史・文化資源のほか、動物園や駅家公園などの集客施設を組み合わせたにぎわいづくりを進めていきます。

神辺地域では、川南土地区画整理事業により整備された生活基盤や公共空間を活用したにぎわいづくりに取り組むとともに、神辺本陣や廉塾の保存・活用のほか、地域住民により長年継続されてきた歴史・文化を生かしたまちづくりを更に進めていきます。

このような取組を中心に、市全体でにぎわいと活力あふれるまちづくりを進め、地域への愛着や誇りの醸成につなげていきます。

【参考】4 町合併建設計画事業の進捗状況について
（2025 年度（令和 7 年度）末時点）

≪福山市・内海町合併建設計画≫　※福山市事業分のみ

1　事業の進捗状況

計画事業		内訳			
事業数	事業化率	完了	実施中	実施困難	未着手
36	83.3%	27	3	4	2

2　事業費の状況

単位：百万円

事業費	内訳						
	国	県	合特債	過疎債	地方債	その他	一般財源
9,193	300	2,506	1,789	2,551	1,406	440	200

※単位未満で四捨五入しているため、合計と内訳の計が一致しない場合があります。

3　事業別内訳

単位：百万円、凡例：◎完了・○実施中・△実施困難・×未着手

No	事業名	事業期間（年度）	事業費 実績	進捗状況	
1	うつみ市民交流センター建設事業	2003～2006	1,338	◎	2006 年度完了
2	高齢者生活福祉センター建設事業	2003	249	◎	2003 年度完了
3	公営住宅建設事業	2007～2008	121	◎	2008 年度完了
4	内浦山いこいの森展望台・トイレ改修事業	2012	24	◎	2012 年度完了
5	王城山自然公園整備事業	2012	6	◎	2012 年度完了
6	東部公民館建設事業	2004	104	◎	2004 年度完了
7	小・中学校施設整備事業	2003～2005	68	◎	2005 年度完了
8	学校給食施設整備事業	2004～2005	139	◎	2005 年度完了
9	小規模農業基盤整備事業（釜谷農道）	2003～2004	11	◎	2004 年度完了
10	持続的漁業生産環境整備事業（築いそ設置事業）	2004～2007	19	◎	2007 年度完了
11	漁港漁場機能高度化事業（漁礁設置事業）	2004～2009	94	◎	2009 年度完了
12	漁業集落環境整備事業（水産飲雑水施設整備）	2003～2004	60	◎	2004 年度完了
13	観光案内表示整備事業	2004	1	◎	2004 年度完了
14	漁業集落環境整備事業（箱崎漁港）（排水施設整備）	2003～2006	778	◎	2006 年度完了
15	漁業集落環境整備事業（横田漁港）（集落道整備・緑地・広場施設整備）	2005～2021	488	◎	2021 年度完了

16	簡易水道管布設事業	2003	7	◎	2003 年度完了
17	簡易水道受水池築造事業	2003	28	◎	2003 年度完了
18	簡易水道監視システム整備事業	2003	14	◎	2003 年度完了
19	公共施設用地整備事業 （うつみ市民交流センター）	2003～2004	125	◎	2004 年度完了
20	町道町線改良事業	2003～2004	59	◎	2004 年度完了
21	町道内浦 9 号線改良舗装事業	2003～2005	18	◎	2005 年度完了
22	町道南線改良事業	2005～2008	133	◎	2008 年度完了
23	簡易水道老朽管改良事業	2004～2010	84	◎	2010 年度完了
24	保育所整備事業	2011	15	◎	2011 年度完了
25	町道箱崎線改良事業	2008～2010	53	◎	2010 年度完了
26	海の駅整備事業	2012～2018	335	◎	2018 年度完了
27	漁業集落環境整備事業 （横田漁港）（排水施設整備）	2004～2021	4,007	◎	2021 年度完了
28	町道釜谷小用地線改良事業	2005～2026	194	○	2005 年度事業着手済 （事業期間 2005～）
29	消防防災施設設備整備事業	2003～	70	○	2003 年度事業着手済 （事業期間 2003～）
30	町道内浦箱崎線改良事業 （現：田島 2 号幹線）	2011～	139	○	2011 年度事業着手済 （事業期間 2011～）
31	町道釜谷 4 号線改良事業	2009～	105	△	2009 年度事業着手済 （事業期間 2009～）
32	町道江ノ口志垣線改良事業	2010～	1	△	2010 年度事業着手済 （事業期間 2010～）
33	町道南番川原線改良事業	2003～	89	△	2003 年度事業着手済 （事業期間 2003～）
34	町道奥上西坂線改良事業	2004～	216	△	2004 年度事業着手済 （事業期間 2004～）
35	町道新涯線改良事業	2021～	－	×	用地取得が困難なため、 未着手
36	町道大浦 6 号線改良事業	2021～	－	×	用地取得が困難なため、 未着手

※単位未満で四捨五入しているため、各事業費の計と「2 事業費の状況」の事業費が一致しない場合があります。

≪福山市・新市町合併建設計画≫　※福山市事業分のみ

1　事業の進捗状況

計画事業		内訳			
事業数	事業化率	完了	実施中	実施困難	未着手
51	100.0%	51	0	0	0

2　事業費の状況

単位：百万円

事業費	内訳						
	国	県	合特債	過疎債	地方債	その他	一般財源
16,695	3,063	497	9,740	－	2,232	131	1,033

※単位未満で四捨五入しているため、合計と内訳の計が一致しない場合があります。

3　事業別内訳

単位：百万円、凡例：◎完了・○実施中・△実施困難・×未着手

No	事業名	事業期間（年度）	事業費 実績	進捗状況	
1	常集会所改築事業	2006	34	◎	2006 年度完了
2	介護予防拠点整備事業	2006	29	◎	2006 年度完了
3	集会所のバリアフリー化促進事業	2003～2005	2	◎	2005 年度完了
4	保育所大規模改修事業	2008～2012	86	◎	2012 年度完了
5	日隈自然公園改修事業	2009	8	◎	2009 年度完了
6	公営住宅ストック総合改善事業（改修）	2005～2006	50	◎	2006 年度完了
7	ごみ収集体制整備事業	2002	－	◎	合併時（2002）前倒しで完了
8	消防ポンプ車導入事業	2003～2008	66	◎	2008 年度完了
9	小学校施設改修事業	2003～2012	321	◎	2012 年度完了
10	中学校施設改修事業	2003～2012	279	◎	2012 年度完了
11	小学校屋内体育館改築事業	2003～2004	229	◎	2004 年度完了
12	小学校教室空調設置事業	2003～2006	21	◎	2006 年度完了
13	小学校プール改築事業	2004～2007	250	◎	2007 年度完了
14	中学校プール改修事業	2004～2006	65	◎	2006 年度完了
15	中学校教室空調設置事業	2003～2005	7	◎	2005 年度完了
16	中央公民館改修事業	2003	49	◎	2003 年度完了
17	あしな文化財センター整備事業	2004～2007	400	◎	2007 年度完了
18	大佐山運動公園整備事業	2003	15	◎	2003 年度完了
19	スポーツセンター整備事業	2003～2004	292	◎	2004 年度完了

20	ため池等整備事業（団体営、ｱﾐ迫）	2005～2008	49	◎	2008 年度完了
21	小規模農業基盤整備事業	2003～2012	204	◎	2012 年度完了
22	不断水仕切弁設置事業	2003～2005	9	◎	2005 年度完了
23	第二期拡張事業	2003～2006	86	◎	2006 年度完了
24	配水管布設替（更新）事業	2003～2007	40	◎	2007 年度完了
25	相方川改修事業	2007	52	◎	2007 年度完了
26	樋門改修事業	2003	6	◎	2003 年度完了
27	緊急地方道整備事業（木曽丸線）	2003	150	◎	2003 年度完了
28	芦田川右岸線道路改良事業	2003～2009	155	◎	2009 年度完了
29	町道戸手小線改良事業	2003～2004	48	◎	2004 年度完了
30	町道平池線改良事業	2005～2006	26	◎	2006 年度完了
31	しんいち市民交流センター整備事業	2004～2005	210	◎	2005 年度完了
32	公園施設整備事業	2003～2010	185	◎	2010 年度完了
33	町道博物館線改良事業	2004～2010	618	◎	2010 年度完了
34	宮内排水管整備事業	2003～2011	437	◎	2011 年度完了
35	県単独林道整備事業	2003～2011	34	◎	2011 年度完了
36	給食センター整備事業	2005～2013	610	◎	2013 年度完了
37	農村振興総合整備統合補助事業（城山）	2003～2013	657	◎	2013 年度完了
38	流域関連公共下水道事業	2003～2013	3,097	◎	2013 年度完了
39	道路維持補修事業	2003～2013	343	◎	2013 年度完了
40	町道改良事業	2003～2013	409	◎	2013 年度完了
41	町道大森線改良事業	2003～2013	233	◎	2013 年度完了
42	防火水槽工事	2003～2013	55	◎	2013 年度完了
43	町道中央緑地線改良事業	2003～2014	442	◎	2014 年度完了
44	ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ周辺地域整備事業	2003～2014	61	◎	2014 年度完了
45	農業基盤整備事業	2003～2017	88	◎	2017 年度完了
46	交通安全施設整備事業	2003～2017	206	◎	2017 年度完了
47	下排水路整備事業（市街化区域外）	2003～2017	568	◎	2017 年度完了
48	下排水路整備事業（市街化区域内）				
49	神谷川左岸線改良事業	2006～2017	632	◎	2017 年度完了
50	町道明見線改良事業	2004～2016	301	◎	2016 年度完了
51	汚泥再生処理センター整備事業	2008～2020	4,482	◎	2020 年度完了

※単位未満で四捨五入しているため、各事業費の計と「2 事業費の状況」の事業費が一致しない場合があります。

≪福山市・沼隈町合併建設計画≫　※福山市事業分のみ

１　事業の進捗状況

計画事業		内訳			
事業数	事業化率	完了	実施中	実施困難	未着手
51	92.2%	47	0	2	2

２　事業費の状況

単位：百万円

事業費	内訳						
	国	県	合特債	過疎債	地方債	その他	一般財源
11,132	2,229	400	5,715	－	1,873	321	594

※単位未満で四捨五入しているため、合計と内訳の計が一致しない場合があります。

３　事業別内訳

単位：百万円、凡例：◎完了・○実施中・△実施困難・×未着手

No	事業名	事業期間（年度）	事業費 実績	進捗状況	
1	南部拠点施設整備事業	2005～2006	95	◎	2006 年度完了
2	ふれあいプラザ建設事業	2008	51	◎	2008 年度完了
3	子育て支援施設整備事業	2006～2007	29	◎	2007 年度完了
4	生涯学習センター（図書館）整備事業	2006～2012	33	◎	2012 年度完了
5	公民館整備事業	2005	20	◎	2005 年度完了
6	運動公園整備事業	2005～2007	272	◎	2007 年度完了
7	体育館改修事業	2006～2008	282	◎	2008 年度完了
8	公園整備事業	2005～2009	149	◎	2009 年度完了
9	上水道中央監視システム更新事業	2005	36	◎	2005 年度完了
10	山南水系王子配水池増設事業	2007～2009	103	◎	2009 年度完了
11	東山斎場リフレッシュ事業	2005～2006	46	◎	2006 年度完了
12	農村振興総合整備事業	2007～2012	351	◎	2012 年度完了
13	西ノ迫池改修事業	2005～2008	64	◎	2008 年度完了
14	能登原生活環境保全林駐車場整備事業	2006	1	◎	2006 年度完了
15	水産基盤整備事業（藻場造成事業）	2006	22	◎	2006 年度完了
16	道の駅アリストぬまくま整備事業	2005	7	◎	2005 年度完了
17	観光案内施設整備事業	2006～2008	7	◎	2008 年度完了
18	町道金堀土手添線改良工事	2005	8	◎	2005 年度完了
19	町道奥組２号線改良事業	2004	－	◎	2004 年度　合併時事業完了

20	町道山南常石線改良事業	2005～2008	59	◎	2008 年度完了
21	町道黒迫２号線改良事業	2006～2009	62	◎	2009 年度完了
22	町道矢野川線矢川上橋架替事業	2006～2009	136	◎	2009 年度完了
23	町道山南常石線松尾尻橋架替事業	2006～2008	81	◎	2008 年度完了
24	町道土手添１号線新設工事	2006～2010	41	◎	2010 年度完了
25	公営住宅大規模改修事業	2006～2010	92	◎	2010 年度完了
26	新池改修事業	2006～2010	60	◎	2010 年度完了
27	双津池改修事業	2010	17	◎	2010 年度完了
28	阿伏兎港港湾改修事業	2005～2010	150	◎	2010 年度完了
29	町道新涯６号線新涯橋新設・改良事業	2010～2011	24	◎	2011 年度完了
30	消防防災施設整備事業	2005～2013	295	◎	2013 年度完了
31	流域関連公共下水道事業（雨水整備）	2004～2014	689	◎	2014 年度完了
32	流域関連公共下水道事業（汚水整備）	2005～2015	2,831	◎	2015 年度完了
33	交通安全施設整備事業	2005～2014	31	◎	2014 年度完了
34	町道黒瀬金江線改良事業	2006～2014	391	◎	2014 年度完了
35	小・中学校建物大規模改造事業	2005～2014	1,062	◎	2014 年度完了
36	町道改良等事業	2005～2017	160	◎	2017 年度完了
37	町道鐙線改良工事	2006～2017	1,118	◎	2017 年度完了
38	町道立割将木角線改良事業	2007～2017	101	◎	2017 年度完了
39	町道奥組１号線改良事業	2012～2017	20	◎	2017 年度完了
40	町道土橋１号線改良事業	2009～2017	114	◎	2017 年度完了
41	町道大越川谷線改良事業	2008～2017	84	◎	2017 年度完了
42	町道金堀１号線新設工事	2018	30	◎	2018 年度完了
43	町道大迫谷出ノ迫線改良事業	2011～2022	133	◎	2022 年度完了
44	急傾斜地崩壊対策事業	2007～2022	371	◎	2022 年度完了
45	町道横倉１号線改良事業	2006～2023	690	◎	2023 年度完了
46	町道小林辻線新設工事	2011～2024	106	◎	2024 年度完了
47	地域づくり推進事業	2005	600	◎	2005 年度造成完了
48	町道松尾尻線改良事業	2009～2024	5	△	2009 年度事業着手済（事業期間　2009～）
49	町道土手添２号線新設工事	2010～2024	4	△	2010 年度事業着手済（事業期間　2010～）
50	町道鞆渡住江橋線改良事業	2022～	－	×	用地取得が困難なため、未着手
51	町道草深汐入１号線新設工事	2021～	－	×	用地取得が困難なため、未着手

※単位未満で四捨五入しているため、各事業費の計と「2 事業費の状況」の事業費が一致しない場合があります。

≪福山市・神辺町合併建設計画≫　※福山市事業分のみ

1　事業の進捗状況

計画事業		内訳			
事業数	事業化率	完了	実施中	実施困難	未着手
35	97.1%	28	6	1	0

2　事業費の状況

単位：百万円

事業費	内訳						
	国	県	合特債	過疎債	地方債	その他	一般財源
24,595	4,560	604	13,802	－	4,283	302	1,043

※単位未満で四捨五入しているため、合計と内訳の計が一致しない場合があります。

3　事業別内訳

単位：百万円、凡例：◎完了・○実施中・△実施困難・×未着手

No	事業名	事業期間（年度）	事業費 実績	進捗状況	
1	町道清藤赤地線道路改良事業	2006～2009	129	◎	2009 年度完了
2	町道道上元藤線道路改良事業	2006～2008	764	◎	2008 年度完了
3	町道湯野 28 号線道路改良事業	2006～2012	88	◎	2012 年度完了
4	町道川南 79 号線道路改良事業	2006～2009	86	◎	2009 年度完了
5	町道平野 35 号線道路改良事業	2003～2006	12	◎	2006 年度完了
6	町道平野 60 号線道路改良事業	－	－	◎	平野 35 号線に含まれる
7	町道東中条 10 号線道路改良事業	2006～2012	209	◎	2012 年度完了
8	県単独林道整備事業（林道西中条線開設事業外）	2006～2012	48	◎	2012 年度完了
9	配水管布設替事業	2006～2007	74	◎	2007 年度完了
10	配水管布設替事業（下水道関連工事）	2006～2009	102	◎	2009 年度完了
11	保健施設整備事業	2012	63	◎	2012 年度完了
12	高齢者就労拠点施設整備事業	2015	43	◎	2015 年度完了
13	保育所施設整備事業（神辺保育所改築）	2006～2012	243	◎	2012 年度完了
14	地域イントラネット整備事業	2006	5	◎	2006 年度完了
15	斎場建設事業	2006～2011	766	◎	2011 年度完了
16	防災施設整備事業（河川改修）	2007～2011	69	◎	2011 年度完了
17	農村振興総合整備事業（神辺地区）	2007～2011	312	◎	2011 年度完了
18	町道湯野 24 号線道路改良事業	2010～2013	17	◎	2013 年度完了

19	町道久貝尻馬崎線道路改良事業	2010～2013	19	◎	2013 年度完了
20	小中学校施設整備事業	2006～2014	753	◎	2014 年度完了
21	葛原家住宅保存整備事業	2011～2014	48	◎	2014 年度完了
22	町道下御領伊地線（第三工区）道路改良事業	2010～2016	288	◎	2016 年度完了
23	神辺地域交流センター整備事業	2006～2016	2,466	◎	2016 年度完了 （体育館建設事業含む）
24	体育館建設事業	－	－	◎	神辺地域交流センター整備事業と一体で整備
25	消防防災施設整備事業	2004～2017	137	◎	2017 年度完了
26	小規模農業基盤整備事業	2006～2017	426	◎	2017 年度完了
27	ゲートボール場整備事業	2014～2018	171	◎	2018 年度完了
28	町道上御領東中条線道路改良事業	2009～2025	1,134	◎	2025 年度完了
29	町道新設改良事業	2006～	2,414	○	2006 年度事業着手済 （事業期間 2006～）
30	芦田川流域関連公共下水道事業	2006～	7,102	○	2006 年度事業着手済 （事業期間 2006～）
31	神辺地区まちづくり総合支援事業	2012～	1,837	○	2012 年度事業着手済 （事業期間 2012～）
32	川南土地区画整理事業	2008～	3,728	○	2008 年度事業着手済 （事業期間 2008～）
33	都市計画道路整備事業 川南湯田村駅線	2018～	－	○	神辺地区まちづくり総合支援事業に含まれる
34	町道下竹田線道路改良事業	2007～	564	○	2019 年度一部完了、 2026 年度完了予定
35	町道下御領伊地線（第一工区）道路改良事業	2006～	478	△	2006 年度事業着手済 （事業期間 2006～） 一部区間で事業凍結

※単位未満で四捨五入しているため、各事業費の計と「2 事業費の状況」の事業費が一致しない場合があります。

≪福山市・神辺町合併建設計画（全市的事業）≫

1　事業の進捗状況（計画変更後）

計画事業		内訳			
事業数	事業化率	完了	実施中	実施困難	未着手
6	100.0%	6	0	0	0

2　事業費の状況

単位：百万円

事業費	内訳						
	国	県	合特債	過疎債	地方債	その他	一般財源
42,384	7,214	9	21,699	－	7,222	910	5,329
3,500	－	－	3,325	－	－	－	175

※上段（施設整備事業）、下段（基金積立）

※単位未満で四捨五入しているため、合計と内訳の計が一致しない場合があります。

3　事業別内訳

単位：百万円、凡例：◎完了・○実施中・△実施困難・×未着手

No	事業名	事業期間（年度）	事業費 実績	進捗状況	
1	総合体育館等整備事業	2015～2020	13,890	◎	2020 年度完了
2	学校施設整備事業	2015～2025	24,778	◎	2025 年度完了
3	就学前施設整備事業	2015～2021	3,716	◎	2021 年度完了
4	福山城築城 400 年記念基金	2019	2,000	◎	2019 年度基金へ積立完了
5	世界バラ会議福山大会記念基金（2022 年度に協働のまちづくり基金へ積立、2023 年度に積替）	2022	500	◎	2022 年度基金へ積立完了
6	福山市教育環境整備基金	2022	1,000	◎	2022 年度基金へ積立完了

※単位未満で四捨五入しているため、各事業費の計と「2 事業費の状況」の事業費が一致しない場合があります。